

Inwestycje z budżetu Miasta Otwocka – stan na dzień 25.09.2017 r.

Nazwa placówki	Dział	Rozdział	§	Inwestycja	Planowana kwota inwestycji	Termin wykonania inwestycji według umowy/ faktury
Przedszkole nr 3 Otwock, ul. Jodłowa 14	801	80104	6050	budowa nawierzchni bezpieczniej w przedszkolu przy ul. Jodłowej	53 000	Inwestycja zrealizowana
Przedszkole nr 4 Otwock, ul. Dwernickiego 1	801	80104	6050	Wymiana pieca gazowego c.o. Przedszkole nr 4	40 000	Inwestycja zrealizowana
Przedszkole nr 6 Otwock, ul. Kubusia Puchatka 28	801	80148	6060	zakup wentylatora z ogrzewnicą P6	12 000	Zakup inwestycyjny zrealizowany
Przedszkole nr 15				bezpieczny plac zabaw	50 000	

Otwock, ul. Majowa 44	801	80104	6050	– teren Przedszkola nr 15	budżet obywatelski	Inwestycja zrealizowana
Przedszkole nr 17 Otwock, ul. Czaplickiego 7	801	80104	6050	termomodernizacja budynku Przedszkola nr 17 przy ul. Czaplickiego (m.in. elewacja zewnętrzna + stropodach)	135 000	Inwestycja w trakcie, 05.10.2017 r. – termin odbioru technicznego
	801	80104	6050	modernizacja i rozbudowa placu zabaw Przedszkola nr 17 przy ul. Czaplickiego	85 000	Inwestycja zrealizowana
Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka Otwock, ul. Komunardów 4	801	80148	6060	zakup kuchni gazowej P 18	5 000	Zakup inwestycyjny zrealizowany
Przedszkole nr 20 Otwock, ul. Majowa 230	801	80148	6060	szafek ze stali nierdzewnej P-20	5 000	Zakup inwestycyjny zrealizowany
Szkoła Podstawowa nr 5						

im. J. Korczakowskiej Otwock, ul. Słowackiego 66	801	80101	6050	wymiana ogrodzenia w SP 5	30 000	Inwestycja zrealizowana
Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. E. Andriollego Otwock, ul. Ambasadorska 1	801	80148	6060	zakup dwóch szaf przelotowych z drzwiami przesuwanymi dla SP 6	7 400	Zakup inwestycyjny zrealizowany
	801	80148	6060	zakup szafy przelotowej SP6	3 700	Złożono pismo – zmiana zadania na zakup kuchni gazowej – nie ma przeniesienia
	801	80101	6050	projekt i budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie SP 6	220 000	Złożono pismo o rozłożenie inwestycji na dwa etapy, bądź o przyznanie dodatkowych środków na ww. cel
Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	6050	wymiana pieca gazowego c.o. w SP 9	10 000	

im. Jana Pawła II Otwock, ul. Narutowicza 275	801	80101	6050	projekt sali gimnastycznej SP 9	50 000	Brak terminu
Szkoła podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego Otwock, ul. Andriollego 76	801	80148	6060	zakup patelni elektrycznej SP-12	3 700	Zakup inwestycyjny zrealizowany
	801	80148	6060	zakup obieraczki do ziemniaków SP-12	4 300	Zakup inwestycyjny zrealizowany
	801	80101	6050	budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego SP 12	500 000	Inwestycja w trakcie, planowany termin realizacji 2.10.2017 r.
Gimnazjum nr 1 im. Batalionu „Zośka” Otwock, ul. Majowa 267	801	80110	6050	projekt i budowa strefy rekreacyjno – edukacyjnej przy Gimnazjum nr 1	284 000	Inwestycja zrealizowana
	801	80110	6050	wymiana pieca gazowego c.o.	20 000	
Gimnazjum nr 2						

im. I. Sendlerowej Otwock, ul. Poniatowskiego 47/49	801	80110	6060	zakup mat sportowych dla Gimnazjum nr 2	12 600	Zakup inwestycyjny zrealizowany
	801	80110	6050	budowa placu zabaw na terenie obecnego Gimnazjum nr 2	170 000	Inwestycja w trakcie, planowany termin realizacji 29 wrzesień 2017 r.
	801	80148	6060	zakup szafek i regałów do kuchni i magazynu GM2	12 000	Inwestycja zrealizowana
Gimnazjum nr 3 im. T. Morusa Otwock, ul. Kościuszki 28	801	80110	6050	projekt i budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum Nr 3 z oddzielnym wejściem od ul. Leśnej (ogólnodostępnego po godzinach funkcjonowania placówki)	170 000	Inwestycja w trakcie, planowany termin realizacji 9 październik 2017 r.
				przebudowa wejścia		

	801	80110	6050	do budynku szkoły wraz z furką i chodnikiem od ul. Leśnej w Gimnazjum nr 3	32 000	Inwestycja zrealizowana
	801	80148	6060	zakup pieca konwekcyjnego GM 3	10 000	Zakup inwestycyjny zrealizowany
Gimnazjum nr 4 im. J. Piłsudskiego Otwock, ul. Szkolna 31	801	80148	6050	doprowadzenie gazu do kuchni szkolnej i przebudowa kuchni w GM4	15 000	Inwestycja zrealizowana